Tidsplan for udførelsen af canopy ved EUI's klublokaler

Rummet under canopyen

Dato: 5. februar 2014

2014

	Ansvarlige Init	Februar										Marts																						April				
		7					8					9					10					11					12					13					14					15				
		m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f	m	t	o	t	f
Rydning og klargøring af byggefelt																																													
Udlægning af jernplader	ML																																												
Fjernelse af eksist. belægninger	MS, ML, AB																																												
Fjernelse af mindre beplantning	GS, AB																																												
Jord, kloak og beton	ML, AB,																																												
Binding af armeringskurve til punktfundamenter	UE																																												
Opgravning for fundamenter	UE																																												
Armeringskurve og indstøbningsbeslag placeres	UE																																												
Støbning af fundamenter	UE																																												
Lecablokke opmures ved vinduesparti	UE																																												
Kloak	UE																																												
Brugsvand til støvlevask	UE																																												
Elforsyningskabel	UE																																												
Betonring for støvlevask placeres	UE																																												
Afretningssand for belægninger	UE																																												
Belægninger	UE																																												
Støbning af bund i støvlevask	UE																																												
Stålspær	ML, MC																																												
Montering af spær og gavlsøjler	UE																																												
Tømrer	MC, JØA																																												
Åser og overlys	UE																																												
Dampspærre	UE																																												
Loftforskalling	UE																																												
Isolering 145mm	UE																																												
Oplægning af tagplader	UE																																												
Stern og tagrender	UE																																												
Isolering 45mm	UE																																												
Loft monteres, Troldtekt	UE																																												
Lysbånd	UE																																												
Gavlbeklædning	UE																																												
Vinduesparti monteres	MC, JØA																																												
El	SD																																												
El i jord	UE																																												
El i loft	UE																																												
Montage af armatur	UE																																												
VVS	SD																																												
Huller til BK og EL i gulv/sokkel	SD																																												
PEL i jord for støvlevask	SD																																												
Stander ved støvlevask	SD																																												
Tilslutning i boldrum	SD																																												
Øvrige																																													
Orientering til interessenter (presse, skole, bh osv.)	GS, JØA																																												
Rejsegilde	MS																																												
Indvielsesfest	ALLE																																												